

B7

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 6 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 12-26℃

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶30MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: ①. 检查冷库屋顶临边防护情况. ②. 检查理货区屋顶临边防护维修情况. ③. 检查电缆井、电沟沟、箱变基础、汇流开关站周边的防护工作. ④. 检查竹梯、脚手架安全隐患情况.		
施 工 情 况	承包单位 泰州敬通	施工内容及进度 施工人员进行园区内垃圾清理.	
其 它 事 项	1. 由于菜博会, 园区进行卫生检查, 暂停施工. 2. 光伏组件到货1764片.		
本日现场监理人员: 李庆斌 徐锡强 张嘉君 徐彪			
记录人: 李庆斌		总监 (总监代表): 徐彪	

江苏省建设厅监制