

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 10日

天气: 晴

星期: 三

气温: 17-32℃

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶30MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查电缆井、电缆沟、箱变基础周围临边防护情况; 检查彩钢瓦屋面光伏组件堆放多和聚集安全隐患情况。 施工: ①. 光伏组件安装. ②. 汇流箱安装. ③. 逆变器安装. ④. 光伏电缆安装.	
施 工 情 况	承包单位 泰州牧道	施工内容及进度 管理人员11名, 光伏区安装80人. 施工: ①. 光伏组件安装500片. ②. 汇流箱安装10台. ③. 逆变器安装30台. ④. 光伏电缆安装完成1%, 累计完成37%. 吊车2台, 运输车辆2辆.
其 它 事 项	1. 下发“监理工作联系单0008” 2. 下发“监理通知书(质量)ZL-009”	
本日现场监理人员: 常庆斌 徐锡强 张喜君 徐彪 记录人: 常庆斌 总监(总监代表): 徐彪		