

监 理 日 记()

日期: 2017年 5 月 12 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20-30℃

工程名称: 山东寿光县洛城街道办光伏项目。

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 个别登高竹梯由于长时间踩踏严重变形塌陷, 已通时 及时整改; 光伏组件安装现场有人吸烟, 已下罚款单。 施工: ①. 安全网整理 ②. 土建施工清理渣土。 ③. 汇流开关站进行养护。 ④. 土建施工搭建围栏。 ⑤. 光伏组件安装。 ⑥. 汇流箱安装。 ⑦. 逆变器安装。 ⑧. 光伏电缆安装。	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 敬 道	施工内容及进度 管理人员11名, 土建施工人员40人, 光伏区施工人员100人。 施工完成量: ①. 组件安装2876片。 ②. 汇流箱安装8台。 ③. 逆变器安装31台。 ④. 光伏电缆安装3%。 ⑤. 电缆井砌筑3个。 ⑥. 箱变基础完成4%。 吊车2台, 运输车辆2辆, 叉车2辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 常庆斌 徐强 张喜君 钱存明 陈超		
记录人: 常庆斌		总监 (总监代表): 钱存明