

监 理 日 记()

日期: 2017年 5 月 13 日

星期: 六

天气: 晴
气温: 13-26℃

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶30MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查屋面还存在光伏组件大量堆放情况, 已处罚。 土建施工存在人货混装问题, 已下罚单。 施工: ①光伏组件安装 ②汇流箱安装 ③箱变基础施工 ④逆变器安装 ⑤汇流开关站基础抹灰 ⑥电缆井砌筑 ⑦光伏电缆安装 ⑧土建施工清理渣土。	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 散 道	施工内容及进度 管理人员11名, 土建施工40人, 光伏区安装人员100人。 施工完成量: ①组件安装430片 ②汇流箱安装12台 ③箱变基础施工完成4% ④逆变器安装39台 ⑤光伏电缆安装完成3% ⑥电缆井砌筑3个 ⑦汇流开关站基础完成1% 累计完成95%。 吊车2台, 运输车辆2辆, 叉车1辆。
其 它 事 项	1. 开发监理例会会议纪要 LH-006。 2. 开发安全例会会议纪要 AB-005。	
本日现场监理人员: 李斌 孙锡强 张喜君 张连明 孙彪		
记录人: 李斌		总监 (总监代表): 孙彪