

监 理 日 记()

日期: 2017年 5 月 14 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 14-24℃

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶30mw光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查1号交易大厅吊篮出现故障, 已叫厂家进行修理; 吊篮机械的吊带磨损严重, 已通知及时更换. 施工: ①. 光伏组件安装. ②. 汇流箱安装. ③. 电缆井砌筑. ④. 逆变器安装. ⑤. 箱变基础浇筑. ⑥. 光伏电缆安装. ⑦. 汇流开关站基础施工. ⑧. 避雷接地制作. ⑨. 高压、控制电缆敷设.	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 敬 道	施工内容及进度 管理人员1名, 土建施工员40人, 光伏区安装人员100人. 施工完成量: ①组件安装3334片. ②. 汇流箱安装10台. ③. 逆变器安装37台. ④. 光伏电缆安装完成3%. ⑤. 电缆井砌筑3个. ⑥. 避雷接地制作完成4%. ⑦. 高压、控制电缆敷设完成1%. 吊车3台, 运输车2辆, 叉车1辆.
其 它 事 项	1. 今日光伏组件到货5120片. 2. OMS系统还未填报.	
本日现场监理人员: 常斌 符强 张辉 钱存明 解毅		
记录人: 常斌		总监 (总监代表): 钱存明