

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 15日

天气: 晴

星期: —

气温: 14-26℃

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶30MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查2号交易大厅吊车吊装组件时发现吊钩下有人走动, 已严重警告; 发现土建施工现场有人不系安全帽带, 且有穿短袖施工现象, 已通知整改。 施工: ①箱变基础施工 ②汇流开关站基础施工 ③光伏组件安装 ④汇流箱安装 ⑤逆变器安装 ⑥光伏电缆安装 ⑦高压、控制电缆敷设。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 泰州散道 管理岗11名, 土建施工人员40人, 光伏安装岗100人。 今日完成量: ①箱变基础完成4% ②光伏组件安装452片 ③汇流开关站基础完成1% ④汇流箱安装6台 ⑤光伏电缆安装完成3% ⑥逆变器安装15台 ⑦高压、控制电缆敷设完成3%, 累计完成4% 吊车2台, 运输车辆2辆, 叉车1辆。
其 它 事 项	今日光伏组件到货3328片。	
本日现场监理人员 李庆斌 孙纪强 张喜君 张序明 孙鹤		
记录人: 李庆斌		总监(总监代表): 孙鹤