

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 16日

星期: 二

天气: 晴

气温: 18—29℃

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查光伏区施工队安装逆变器时, 发现员工未佩戴安全带且屋顶仍有吸烟现象, 已通知整改。 施工: ①. 光伏电缆安装. ②. 箱变基础进行施工. ③. 汇流开关站基础进行回填. ④. 汇流箱安装. ⑤. 逆变器安装. ⑥. 光伏组件安装. ⑦. 避雷接地极制作. ⑧. 高压、控制电缆敷设.	
施 工 情 况	承包单位	施工单位: 泰州散道 管理人员11名, 土建施工40人, 光伏区安装人员100人. 组完成量: ①. 光伏电缆安装完成3%. ②. 汇流箱安装5台. ③. 箱变基础施工完成4%. ④. 逆变器安装17台. ⑤. 汇流开关站基础完成1%. ⑥. 光伏组件安装4300片. ⑦. 高压、控制电缆敷设完成3%. 吊车2台, 运输车辆2辆, 叉车1辆.
其 它 事 项	今日光伏组件到货1496, 累计到货73516(总数量117458).	
本日现场监理人员: 曹文斌 徐锡强 张喜君 钱存明 徐彪 记录人: 曹文斌 总监(总监代表): 徐彪 江苏省建设厅监制		