

监 理 日 记()

日期: 2017年 5 月 17日

天气: 晴

星期: 三

气温: 19-32

工程名称: 山东林产物资物流园屋顶30MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查施工现场准备防暑、药品防护情况; 检查施工现场工人安全帽、工作服穿戴情况。 施工: ①. 汇流开关站防火墙环梁钢筋绑扎支模检验。 ②. 道路开挖后回填。 ③. 光伏组件安装。 ④. 高低压电缆敷设。 ⑤. 控制室进设备。 ⑥. 5#、6#变压器逆变器、汇流箱安装。 ⑦. D6区、D7区逆变器、汇流箱连线。	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 敬 道	施工内容及进度 管理11名, 土建施工40人, 光伏区施工100人。 今日工作情况: ①. 光伏组件安装6300片。 ②. 汇流箱安装2台。 ③. 逆变器安装5台。 ④. 光伏电缆安装完成2%。 ⑤. 箱变基础完成4%。 ⑥. 高压、控制电缆敷设完成5%。 吊车2台, 运料车辆2辆, 叉车1辆。
其 它 事 项	今日箱式变压器到货16台。	
本日现场监理人员: 李庆斌 徐锡强 张喜君 钱存明 徐虎 记录人: 李庆斌 总监(总监代表): 徐虎		