

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 18日

星期: 四

天气: 晴

气温: 21°C—35°C

工程名称: 山东寿光农高园星原光伏项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查发现1、2号交易大厅吊篮上人员超过4人, 违反吊篮承重要求, 已通知处罚; 箱变基础回填土后未能及时搭建围栏, 已通知进行整改。 施工: ①. C7区放4²线缆. ②. D5B放150²电缆. ③. 24#到25#箱变之间放高压电缆. ④. C4区组件吊装. ⑤. 光伏组件安装. ⑥. 汇流箱、逆变器安装. ⑦. 汇流开关站回填土. ⑧. 电缆井进行回填土, 桥架线. ⑨. 控制柜安装. ⑩. 接地装置安装.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 泰州敬道 管理11名, 土建40人, 汇流站电气安装22人, 光伏区安装10人. 完成情况: ①. 控制柜安装11台. ②. 高低压柜安装7台. ③. 组件安装4278片. ④. 汇流箱安装2台. ⑤. 逆变器安装5台. ⑥. 箱变基础安装4%. ⑦. 避雷接地极制作完成4%. 吊车3台, 运输车3辆, 叉车2辆.
其 它 事 项	1. OMS系统已正在填报. 2. 并网调度协议模板已拿到. 3. 今日到货光伏组件2432块.	
本日现场监理人员: 李斌 徐锡强 张喜君 张存明 徐颖 记录人: 李斌 总监 (总监代表): 徐颖 江苏省建设厅监制		