

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 20日

天气: 晴

星期: 六

气温: 17—33℃

工程名称: 山东寿光项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查发现土建施工使用的发电机, 接地线未按标准接地, 已通知整改; 发现施工现场回填土后, 拆下的围栏未能及时围护, 已通知整改。 施工: ①外线对侧设备开始整改。②组件安装。 ③土建施工进行回填。④搭建防护围栏。 ⑤开关站电缆沟桥架焊接。⑥光伏电缆安装。 ⑦避雷接地极制作。⑧高压电缆制作。 ⑨控制电缆接线。	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理11名, 土建40人, 电气安装22人, 光伏区120人。 ①. 避雷接地极制作完工。②箱变基础完工。 ③光伏组件安装6500片。④汇流开关站基础完工。 ⑤光伏电缆安装完成2%。 ⑥. 高压、控制电缆敷设完工5%。 吊车3台, 运输车3辆, 叉车2辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 曹友斌 徐强 钱晓明 陈超		
记录人: 曹友斌		总监 (总监代表): 徐强