

监 理 日 记()

日期: 2017年5月21日

星期: 日

天气: 晴

气温: 16—31℃

工程名称: 山子湾光伏项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查D3-2区登高竹梯出现开裂, 安全防范存在隐患, 已下发监理通知单要求立即整改。 施工: ①. 35kV开关站二次包控制电缆作业。 ②. 5#、6#交易大厅组件吊装。 ③. D3-2区组件安装。 ④. 土建作业基本完工, 正在进行收尾作业。 ⑤. 汇流开关站电缆敷设。 ⑥. 汇流开关站电缆沟桥架焊接。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 泰州敬道 管理11人, 土建40人, 电气安装22人, 光伏区施工120人。 ①. 土建施工基本完成。 ②. 光伏组件安装7000块, 已完成49.96%。 ③. 光伏电缆安装完成2%, 已完成65%。 ④. 高压控制电缆敷设完成5%, 已完成32%。 ⑤. 控制电缆接线已完成12%, 今完成4%。 吊车3台, 运输车3台, 叉车2台。
其 它 事 项	1. 下发监理通知单(质量安全)010” 2. 今日光伏组件到货9844块, 累计到货8884块, 总数117458块。	
本日现场监理人员: 李庆祺 徐保强 钱存明 孙志 记录人: 李庆祺 总监(总监代表): 孙志 江苏省建设厅监制		