

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 24日

星期: 三

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴

气温: 17-31℃

监 理 工 作 情 况	安全巡边: 检查吊篮的行程开关发现不牢固, 已通知整改; 发现施工现场有员工吸烟, 已处罚。 施工: ① 35kV汇流开关站电缆敷设。 ② OMS系统正在填报。③ 光伏组件安装。 ④ 并网调度协议今日已送报省调。 ⑤ 35kV汇流开关站机电工程安装。 ⑥ 交易大厅电缆支架安装。 ⑦ 5号、6号交易大厅光伏组件吊运。	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理11人, 土建20人, 电气安装40人, 光伏区安装120人。 ① 外线箱对端改造已经开始。 ② 光伏组件安装6000片, 已完成67.84%。 ③ 电缆支架安装1个屋面, 已完成90.69%。 ④ 高压、控制电缆敷设2%, 已完成71%。 吊车3台, 运输车3台, 叉车2台。
其 它 事 项	1. 召开监理例会 17:00 无	
本日现场监理人员: 袁文斌 徐锡强 张喜君 徐文平 林存明 潘彪 记录人: 袁文斌 总监(总监代表): 徐文平		