

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 26日

星期: 五

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴
气温: 12-31℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 外线顶管施工周围警戒围栏做的不全面, 已通知整改; 二次接线人员未戴安全帽, 已处罚。 施工: ①. 外线工程进行顶管作业。 ②. 东易大厅屋面进行光伏组件安装。 ③. 3、4号东易大厅屋面进行汇流箱、逆变器安装。 ④. 汇流升压站二次电进行接地焊接。 ⑤. 路面开挖的电缆沟进行混凝土浇筑。 ⑥. 高压、控制电缆进行敷设。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 泰州敬通 管理11人, 土建20人, 电气安装40人, 光伏区施工120人, 外线施工30人。 ①. 外线工程顶管作业700米。 ②. 蓄电池、UPS装置安装已完工。 ③. 光伏组件安装5000块, 汇流箱5台, 逆变器20台。 ④. 高压、控制电缆敷设10%。 吊车3台, 运输车3台, 叉车2台, 顶管机6台。
其 它 事 项	今日光伏组件到货1792块。	
本日现场监理人员: 李友斌 徐锡强 张喜君 徐文子 徐彪		
记录人: 李友斌		总监(总监代表): 徐彪