

监 理 日 记()

日期: 2017年 5 月 27 日

星期: 六

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴

气温: 24-37

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查光伏施工人员安全个别未佩戴, 且有人吸烟, 已下罚款通知单; 发现土建施工人员有吸烟, 已通知整改。 施工: ①. 外线施工顶管作业进行施工。 ②. 光伏组件进行屋面安装。 ③. 汇流开关站电缆终端制作。 ④. 交易大厅屋面汇流箱, 逆变器安装。 ⑤. 光伏电缆进行安装。 ⑥. 高压, 控制电缆敷设; 光纤敷设。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
泰 州 敬 道	管理11人, 土建施工30人, 电气安装40人, 光伏区施工120人, 外线施工30人。 ①. 顶管作业施工300米。 ②. 调试工作开工, 已进行10%。 ③. 组件安装5000块, 汇流箱5台, 逆变器20台。 ④. 高压, 控制电缆敷设10%, 已完工92%。 阵列3台, 运输车3台, 叉车3台, 顶管机7台。	
其 它 事 项	1. 光伏组件到货4480块。 2. "监理通知书012"整改不合格, 继续要求总包方整改。	
本日现场监理人员 李庆斌 徐锡强 张喜君 徐文平 徐彪		
记录人: 李庆斌		总监 (总监代表): 徐彪