

监 理 日 记()

日期: 2017年 5 月 28 日

星期: 日

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴

气温: 24-39℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查3号交易大厅发现吊篮临边围栏未搭建, 光伏施工人员有未佩戴安全帽现象, 已通知处罚.	
	施工: ①. 汇流开关站电缆沟进行支模. ②. 6区光伏组件吊运、安装. ③. 外线施工顶管作业进行施工. ④. 汇流箱、逆变器、箱变进行安装. ⑤. 接地装置、光伏电缆进行安装. ⑥. 14号箱变电缆封头制作.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州敬道	管理11人, 土建施工20人, 电气安装40人, 光伏区施工120人, 外线施工35人. ①. 顶管作业施工300米, 累计完成1325米. ②. 组件安装3000块, 汇流箱4台, 逆变器2台. ③. 箱变安装15台. ④. 接地装置安装1个屋面. ⑤. 高压、控制电缆敷设8%, 已完工. 吊车3台, 运输车3台, 叉车2台, 顶管机8台.
其 它 事 项	今日光伏组件到货896块, 累计到货102450块.	
本日现场监理人员: 常斌 徐锡强 张喜君 徐文平 徐新		
记录人: 常斌 总监(总监代表): 徐新		