

监 理 日 记()

日期: 2017年 5 月 31 日

星期: 三

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴
气温: 20-33℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查施工现场安装组件是否有违规搬运现象, 已进行处罚。 施工: ①外线工程 顶管施工、对端改造、保护调试。 ②汇流开关站电缆沟进行砌筑。 ③开关站通信系统设备安装。 ④3号交易大厅桥架吊运、安装、光伏组件安装、逆变器安装。 ⑤接地装置安装; ⑥光伏电缆安装。	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 敬 道	施工内容及进度 管理11人, 土建施工20人, 电气安装40人, 光伏区施工110人, 外线施工35人。 ①外线工程顶管施工300米: 对端改造10%。 ②开关站通信系统设备安装15%; 调试工作10%。 ③组件安装5000块; 逆变器安装15台已完工。 ④接地装置安装1个屋面; ⑥光伏电缆安装2%。 吊车3台, 运输车3台, 叉车2台, 顶管机8台。
其 它 事 项	1. 今天下午17:00召开监理例会。 2. 今天下午18:00召开安全专题例会。 3. 今日光伏组件到货5324块。	
本日现场监理人员: 李斌 徐锡强 张喜君 徐文平 陈友志 记录人: 李斌 总监(总监代表): 张喜君		