

监 理 日 记()

日期: 2017年 06月 01日

天气: 晴

星期: 四

气温: 16-31℃

工程名称: 山东寿光项目

监 理 工 作 情 况	<u>安全巡查</u>: 检查发现施工现场安装组件人员有吸烟、不系帽带现象, 已处罚。 <u>施工</u>: ①. 3号交易大厅光伏组件安装。 ②. 外线工程顶管施工, 对端改造。 ③. 开关站进行调试工作, 机电设备安装。 ④. 接地装置安装, ⑤. 光伏电缆安装。 ⑥. 电缆支架进行安装。 ⑦. 箱变之间的电缆沟进行砌筑。	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理11人, 土建施工20人, 电气安装40人, 光伏区施工120人, 外线施工35人。 ①. 外线工程顶管施工100米, 对端改造10%。 ②. 开关站调试工作10%, 机电设备安装15%。 ③. 组件安装200块, 累计完成94.7%。 ④. 电缆支架安装完成1个屋面, 累计完成100%。 吊车3台, 运输车3台, 叉车2台, 顶管机8台。
其 它 事 项	1. 今天光伏组件到货1792, 累计到货11138 (117408)。 2. 下发“监理例会会议纪要44-009”。 3. 发“监理工作联系单0015”。	
本 日 现 场 监 理 人 员	李永斌 徐锡强 张喜君 徐文平 徐彪	
记 录 人	李永斌	总监 (总监代表): 徐彪