

监 理 日 记()

日期: 2017年 06 月 05 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 16-28℃

工程名称: 山东春光项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查发现施工现场工作人员有在现场吸烟情况, 已进行处罚. 施工: ①. 土建施工进行清理渣土. ②. 光伏区消缺作业. ③. 汇流开关站进行调试工作. ④. 外线工程进行保护调试. ⑤. 通信系统设备安装. ⑥. 控制电缆接线.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州敬道	管理11人, 土建施工20人, 电气安装40人, 光伏区施工80人, 外线施工35人. ①. 外线工程进行保护调试完成2%, 累计67%. ②. 通信系统设备安装完成5%, 已完工. ③. 调试工作完成5%, 已累计完成90%. ④. 控制电缆接线完成2%, 累计98%. 吊车2台, 运输车3台, 叉车2台.
其 它 事 项	下发“监理工作联系单0018”.	
本日现场监理人员 席成斌 徐锡强 张喜君 符文平 徐彪		
记录人: 席成斌		总监 (总监代表): 徐彪