

监 理 日 记()

日期: 2017年 06月 08日

星期: 四

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴
气温: 19-33℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查发现箱变调试人员未戴安全帽且穿短袖工作, 已通知整改。 检查: ①. 箱变封堵情况. ②. CT和PT检测安装情况. ③. 发电机与调压器联络情况. ④. 汇流开关站防火墙抹灰情况. ⑤. 箱变电缆井盖板情况. ⑥. 汇流开关站现场清理情况.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州敬道	管理人员11人, 土建施工人员13人, 电气调试安装人员15人, 外线施工人员30人. 施工: ①. 开关站机电调试工作完成5%, 已完工. ②. 外线工程保护调试完成6%. ③. 土建清理渣土. ④. 光伏区进行消缺. 运输车 5台.
其 它 事 项	下发“监理例会会议纪要LH-010”	
本日现场监理人员: 李庆斌 徐锡强 张喜君 徐平 徐彪		
记录人: 李庆斌		总监(总监代表): 徐彪