

监 理 日 记()

日期: 2017年 06月 09日

天气: 晴

星期: 五

气温: 19-35℃

工程名称: 山东寿光项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查发现登高竹梯出现严重爆裂现象, 存在安全隐患, 已下发监理工作联系单要求更换。 检查: ①. 汇流开关站生活区铺设地板情况。 ②. 1#箱变清理垃圾及电缆井盖板情况。 ③. 开关站防火墙养护情况。 ④. 7#和8#阵列区及箱变检测情况。 ⑤. 汽修区屋顶光伏组件铺设情况。 (已下发监理工作联系单一质量0020)。	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 敬 道	施工内容及进度 管理人员11人, 土建施工工人13人, 电气安装调试人员15人, 外线施工工人30人。 施工: ①. 土建施工清理渣土。 ②. 光伏区进行消缺。 ③. 外线工程进行保护调试工作。 ④. 箱变进行调试作业。 运输车5台。
其 它 事 项	1. 下发“监理工作联系单(质量)0019” 2. 下发“监理工作联系单(安全)0020” 3. 对点工作6月12日一天可以完成。	
本日现场监理人员	常文斌 薛锡强 张喜君 薛文平 薛彪	
记录人:	常文斌	总监(总监代表): 薛彪