

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 06 月 10 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 17-33℃

工程名称: 山东寿光项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查发现箱变调试人员有未佩戴安全帽且穿短袖作业现象, 已通知要求整改。 检查: ①. 15号箱变电缆标识牌作业, 且电缆走向检查情况。 ②. 14区电气作业人员阵列区消缺情况。 ③. 汇流开关站生活区铺设地板情况。 ④. 箱变内进行垃圾清理。	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理人员11人, 土建施工人员13人, 电气安装调试15人, 外线施工30人。 施工: ①. 土建施工清理渣土。 ②. 光伏区进行消缺。 ③. 外线工程敷设电缆开工完成500米。 运输车5台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 常庆武 徐锡强 张喜君 徐文平 徐彪		
记录人: 常庆武		总监 (总监代表): 徐彪