

监 理 日 记()

日期: 2017年 06月 11日

星期: 日

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴

气温: 18-31℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查发现园区内电缆井周边的安全防护情况; 检查机电设备安全标识牌装置情况。 检查: ①. 2号交易大厅桥架盖板作业情况。 ②. 外线工程电缆敷设情况。 ③. 19号箱变封堵情况。 ④. 开关站生活区铺设地板情况。 ⑤. 箱变内垃圾清理情况。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州敬通	管理人员11人, 土建施工人员13人, 电气调试安装15人, 外线施工30人。 施工: ①. 土建施工清理垃圾。 ②. 光伏区进行消缺。 ③. 外线工程敷设电缆完成700米, 果什完成38.70%; 保护调试果什完成96%。 运输车5台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 常庆斌 俞锡强 张喜君 徐文平 徐彪		
记录人: 常庆斌		总监 (总监代表): 徐彪