

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 06月 12日

星期: 一

工程名称: 山东寿光项目

天气: 小雨

气温: 18-31℃

 监  
理  
工  
作  
情  
况

安全巡查: 由于今天下雨, 重点检查工人高空作业登高工具竹梯和脚手架底部防滑措施实施情况; 检查竹梯是否发生变质、爆裂现象。

检查: ①. 屋顶电缆桥架盖板情况。  
②. 外线工程敷设电缆情况。  
③. 外线工程保护调试情况。

 施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

泰州敬道

管理人员11人, 电气调试安装15人, 外线30人。  
施工: ①. 由于今日下雨, 土建清理暂停。  
②. 外线工程保护调试完工。  
③. 外线工程敷设电缆完成70米。  
累计完成61.29%。  
运输车5台。

 其  
它  
事  
项

1. 并网手续还差最后一个领导签字 (外部流程)
2. 购售电合同等并网手续完成后即可签字。
3. 6月14日潍坊市地调验收。
4. 6月16日外线贯通。
5. 预计6月20日山东省网验收 (具体日期由省网确定)

本日现场监理人员

李斌 徐国强 张嘉君 徐文子 徐亮

记录人: 李斌

总监 (总监代表): 徐亮

江苏省建设厅监制