

监 理 日 记 ()

日期: 2013年 06月 13日

星期: 二

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴

气温: 16-28℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查发现汇流开关站电气调试人员不戴安全帽且吸烟现象, 已通知总承包商安全整改。 检查: ①. 3号高压箱变保险检测台复位情况. ②. D₂区桥架盖板运用作业情况. ③. 外线电缆作业敷设情况. ④. 外线牵引作业情况. ⑤. 汇流开关站清理情况.	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理人员11人, 电气调试15人, 外线30人, 土建13人. 施工: ① 电缆井、箱变进行打扫. ② 汇流开关站打扫. ③ 汇流开关站调试. ④ 外线工程电缆敷设. 运输车辆5台.
其 它 事 项	明日潍坊市地调验收.	
今日现场监理人员: 曹斌 徐强 张喜君 徐科 徐彪		
记录人: 曹斌		总监 (总监代表): 徐彪