

监 理 日 记()

日期: 2017年 06月 14日

星期: 二

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴
气温: 19-33℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查发现汇流开关站施工, 发现有未佩戴安全帽现象, 已通知并要求整改。 检查: ①. 开关站变压器地面铺设情况. ②. 4号箱变桥架盖板情况. ③. D7区电气接地准备工作情况. ④. 35kV开关站模拟板情况. ⑤. 35kV开关站外线高压开关柜情况.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州散道	管理人员11人, 电气调试安装15人. 外线施工30人, 土建施工13人. 施工: ①. 外线工程敷设电缆作业已完工. ②. 电缆井、箱变进行打扫. ③. 汇流开关站进行调试. ④. 汇流开关站进行清理垃圾. 运输车5台
其 它 事 项	今日潍坊市地调验收.	
本日现场监理人员: 李斌 徐锡强 张喜君 徐文平 徐彬 记录人: 李斌 总监(总监代表): 徐彬		