

监 理 日 记()

日期: 2017年 06月 16日

星期: 五

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴

气温: 21-37℃

安全巡查: 检查发现汇流升压站施工人员有未佩戴安全帽现象, 已通知并要求整改。

检查: ①. 27号箱变检查消缺情况。
②. 22号箱变检查消缺情况。
③. 13号箱变检查消缺情况。
④. 冷库现场桥架作业情况。
⑤. 汇流升压站打扫情况。

承包单位	施工内容及进度
泰州敬道	管理11人, 汇流站打扫10人, 外线施工30人。 施工: ①. 电缆井、箱变打扫。 ②. 35kV开关站打扫。 ③. 外线工程施工。 运输车5台。

其它事项

本日现场监理人员: 李斌 徐强 张喜君 徐平 徐彪

记录人: 李斌 总监(总监代表): 徐彪