

监 理 日 记()

日期: 2017年 06 月 17 日

星期: 六

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴

气温: 22-37℃

监 理 工 作 情 况	<u>安全巡查</u>: 检查发现汇流开关站工作人员作业时没有戴安全帽, 已通知并要求整改. <u>检查</u>: ①. 20号箱变光伏区检测情况. ②. 汇流开关站一次侧高压开关调试情况. ③. 开关站清理情况. ④. 箱变进行封堵情况. ⑤. 冷库现场桥架作业情况.	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理 11 人, 汇流站打扫 10 人, 光伏区施工 20 人, 外线施工工人是 30 人. 施工: ①. 光伏区消缺. ②. 汇流站打扫. ③. 电缆井、箱变打扫. 运输车 5 台.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 曹文斌 徐锡强 张嘉君 徐文平 徐彪		
记录人: 曹文斌		总监 (总监代表): 徐彪