

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 06月 19日

星期: 一

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴

气温: 21-35℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查发现无女儿墙的屋顶临边防护带要修补整修, 已通知要求整改. 检查: ①. 光伏区消缺情况. ②. 9#、11#、13#、14#箱变检查情况. ③. 箱变、电缆井清理情况. ④. 汇流开关站清理情况. ⑤. 外线工程施工情况.	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理11人, 汇流站清理10人, 外线施工30人. 施工: ①光伏区消缺. ②箱变检查. ③外线工程施工. ④. 汇流开关站清理. 运输车5台.
其 它 事 项	预计6月23日山东省网验收.	
本日现场监理人员: 袁斌 徐锡强 孙喜君 徐文平 陈彪 记录人: 袁斌 总监(总监代表): 陈彪 江苏省建设厅监制		