

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 06月 20日

星期: 二

工程名称: 山王光伏项目

天气: 晴

气温: 21-30℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查发现汇流开关站施工人员有不戴安全帽情况, 已通知并整改。 检查: ①. 汇流开关站清理情况. ②. 箱变、电缆井整理情况. ③. 光伏区消缺情况. ④. 外线工程施工情况. ⑤. 箱变检查情况.	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理11人, 汇流站清理10人, 外线施工30人. 施工: ①. 汇流开关站进行清理. ②. 箱变、电缆井整理. ③. 光伏区消缺. ④. 外线工程施工. 运输车5台.
其 它 事 项	6月21日山东省网验收.	
本日现场监理人员: 李友斌 徐锡强 张喜君 徐平 徐彪 记录人: 李友斌 总监(总监代表): 徐彪		