

监 理 日 记()

日期: 2017年06月21日

星期: 二

工程名称: 山东省光项目

天气: 晴

气温: 21-35℃

监理工作情况	<p><u>安全检查:</u> 今天巡查汇流升压站、光伏区屋顶安全情况，没有发生违反安全现象。</p> <p><u>检查:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ①. 光伏区消缺情况. ②. 汇流升压站清理情况. ③. 外线工程施工情况. ④. 箱变检查情况. ⑤. 箱变、电缆井整理情况. 	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	泰州 数通	<p>管理1名，汇流站整理10人，外线施工25人。</p> <p>施工:</p> <ul style="list-style-type: none"> ①. 光伏区进行消缺. ②. 外线工程施工. ③. 汇流升压站整理. ④. 箱变、电缆井进行清理. <p>运输车5台。</p>
其它事项	今日山东省网验收。	
本日现场监理人员	常成钱 张锦强 张君 徐文平 徐亮	
记录人:	常成钱	总监(总监代表): 钱晓东

江苏省建设厅监制