

监 理 日 记()

日期: 2017年 06月 25日

星期: 日

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴

气温: 18-27℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 重点检查光伏区屋面清理状况; 其次检查屋顶临边防护整理情况. 检查: ①. 所有光伏阵列区消缺情况. ②. 汇流开关站生活区清理情况. ③. 电缆井、箱变清理情况. ④. 外线工程施工情况. ⑤. 屋顶清理及临边防护整修情况.	
施 工 情 况	承包单位 泰州散道	施工内容及进度 管理11人, 汇流站清理10人, 外线施工30人. 施工: ①. 光伏阵列区消缺工作. ②. 外线工程施工工作. ③. 电缆井、箱变清理工作. ④. 汇流开关站清理工作. ⑤. 屋顶清理工作.
其 它 事 项	1. 监理通知单(安全)013, 由于屋面范围较广泛, 则继续整改清理. 2. 6月监理月报完成.	
本日现场监理人员: 李斌 陈强 张喜君 徐文子 陈彪 记录人: 李斌 总监(总监代表): 陈彪 江苏省建设厅监制		