

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 06月 27日

星期: 二

工程名称: 山王湾光伏项目

天气: 晴

气温: 24-30℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 全面巡查光伏阵列区清理状况, 是否符合规范要求. 检查: ①. 光伏阵列区消缺情况. ②. 汇流开关站清理情况. ③. 电缆井、箱变清理情况. ④. 外线工程施工情况. ⑤. 屋顶清理及临边防护整修情况.	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理11人, 汇流开关站11人, 外线施工30人. 施工: ①. 外线工程施工状况. ②. 电缆井、箱变清理工作. ③. 屋顶清理及临边防护整修工作. ④. 光伏阵列区消缺工作.
其 它 事 项	明天并网.	
本日现场监理人员: 李斌 魏强 张君 徐子 徐晨 记录人: 李斌 总监 (总监代表): 徐子		