

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 06月 28日

星期: 三

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴

气温: 22-34℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 全面检查光伏阵列区屋顶清理情况, 及屋面临边防护网整修情况. 检查: ①. 光伏阵列区消缺情况. ②. 并网前的准备工作情况. ③. 35kV开关站清理情况. ④. 外线工程施工情况. ⑤. 光伏区屋顶清理情况.	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理11人 开关站清理10人 外线施工30人. 施工: ①. 35kV开关站清理工作. ②. 光伏阵列区消缺工作. ③. 外线工程施工工作. ④. 电缆井、箱变清理工作. ⑤. 光伏区屋顶清理工作.
其 它 事 项	今天顺利并网.	
本日现场监理人员: 李天斌 徐锡强 张善 陈平 徐彬		
记录人: 李天斌		总监 (总监代表): 徐彬