

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 06 月 30 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 21-32℃

工程名称: 山东寿光项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 全面检查屋面清理进度情况 整体有序进行工作。 检查: ①. 逆变器地址设定情况; ②. 3号机房外一半支架安装情况. ③. 箱变测控装置厂家配合情况. ④. 其它屋面不合格项消缺情况. ⑤. 开关站运维巡视情况. ⑥. 15箱变区 3X150电缆工作情况. ⑦. 箱变护理情况.	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理人员11人, 汇流站清扫2人, 运维人员18人, 屋顶支架安装15人, 配合逆变器厂家人员10人. 施工: ①. 逆变器的地址设定工作. ②. 箱变测控装置厂家配合工作. ③. 3号机房外一半支架安装工作. ④. 其它屋面不合格项消缺工作. ⑤. 开关站运维巡视工作.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李斌 徐锡强 张喜君 徐平 徐彪		
记录人: 李斌		总监 (总监代表): 徐彪