

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 07 月 01 日

星期: 六

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴

气温: 20-32℃

监 理 工 作 情 况	<u>安全巡查</u>: 检查屋面支架安装作业人员施工时安全防护措施, 发现个别人员安全绳未佩戴, 已现场指出整改。 <u>检查</u>: ①. 3号交易大厅另外一半支架安装、电缆敷设情况。 ②. 逆变器地址设定情况。 ③. 箱变周边围栏安装情况。 ④. 其它屋面不合格项消缺情况。 ⑤. 箱变测控装置厂家配合情况。 ⑥. 汇流开关站打扫情况。 ⑦. 对后台进行完善情况。	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理人员11人, 汇流站打扫2人, 清洗人员18人, 屋顶支架安装15人, 配合逆变器厂家人员10人。 施工: ①. 箱变周边围栏安装工作。 ②. 其它屋面不合格项消缺工作。 ③. 对后台进行完善工作。 ④. 3号交易大厅另外一半支架安装、电缆敷设工作。
	其 它 事 项	
本日现场监理人员: 曹文斌 徐锡强 张喜君 徐平 徐彪 记录人: 曹文斌 总监 (总监代表): 徐彪 江苏省建设厅监制		