

监 理 日 记()

日期: 2017年 07月 02 日

星期: 一

工程名称: 山东光伏项目

天气: 多云

气温: 21-32℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查屋面光伏支架安装施工工人安全措施情况, 发现工人安全措施工作落实到位。 检查: ①. 箱变围栏安装情况。 ②. 3号交易大厅 另外一半支架安装情况。 ③. 逆变器地址设定情况。 ④. 其它屋面不合格项消缺情况。 ⑤. 箱变测控装置厂家配合情况。 ⑥. 开展日常巡查工作情况。	
施 工 情 况	承包单位 泰州牧道	施工内容及进度 管理保11人 汇流站清扫2人 屋顶架安装15人。 消缺保18人 配合逆变器厂家保10人。 施工: ①. 箱变围栏安装工作。 ②. 3号交易大厅 支架安装工作。 ③. 逆变器 地址设定工作。 ④. 开展日常巡查工作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李永武 薛福强 徐永平 徐彪		
记录人: 李永武		总监 (总监代表): 徐彪