

监 理 日 记()

日期: 2017年 07月 03日

天气: 晴

星期: 一

气温: 22-34℃

工程名称: 山东光伏项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查光伏屋面清理情况, 正有序进行。 检查: ①. 3号交易大厅另外一半支架安装情况。 ②. 逆变器的地址设定情况。 ③. 箱变围栏安装情况。 ④. 开展日常巡检工作情况。 ⑤. 其它屋面不合格项消缺情况。 ⑥. 箱变测控装置厂家配合情况。	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理人员11人, 汇流站打扫2人, 屋顶支架安装15人, 消缺人员18人, 配合逆变器厂家人员10人。 施工: ①. 逆变器地址设定工作。 ②. 3号交易大厅支架安装工作。 ③. 箱变围栏安装工作。 ④. 开展日常巡检工作。
其 它 事 项	今日光伏组件到货1800块。	
本日现场监理人员: 李斌 孙振强 孙文平 孙文		
记录人: 李斌		总监 (总监代表): 孙文