

监 理 日 记()

日期: 2017年07月04日

星期: 二

工程名称: 山东寿光项目

天气: 多云

气温: 24-36℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查现场搬运光伏组件施工人员及机械安全措施情况, 发现正常无安全违纪状况。 检查: ①. 3号大棚外半支架安装情况。 ②. 箱变围栏情况。 ③. 光伏组件到场安置情况。 ④. 逆变器的地址设定情况。 ⑤. 其它屋面不合格项消缺情况。 ⑥. 开展日常巡查工作。	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理人员11人, 12流效超2人, 屋顶支架安装15人, 消缺人员18人, 西合逆变器厂家人员10人。 施工: ①. 3号大棚外半支架安装工作。 ②. 箱变围栏工作。 ③. 光伏组件到场安置工作。 ④. 逆变器的地址设定工作。 ⑤. 其它屋面不合格项消缺工作。
其 它 事 项	今日光伏组件到货800块。	
本日现场监理人员 李友斌 符锡强 徐子 徐彪		
记录人: 李友斌		总监 (总监代表): 徐彪