

监 理 日 记()

日期: 2017年 07月 06日

星期: 四

工程名称: 山东寿光项目

天气: 降雨

气温: 24-31℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 监理在巡视现场中发现: ①. 3号交易大厅屋面施工垃圾需清理, 已发“监理联系单”; ②. 高空作业人员无安全带; ③. 采光带部分无安全防护; ④. 吊篮构件磨损严重, 要求更换, 已发“监理通知单”(安全), 要求一天内整改完毕。 检查: ①. 1号阵列区汇流箱电缆接线情况. ②. 1号阵列区光伏组件作业情况. ③. 逆变器的地址设定情况.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州散道	管理人员11人, 汇流站打扫2人, 屋顶支架安装15人, 消防人员18人, 西合盛逆变器厂家人员10人. 施工: ① 1号阵列区汇流箱电缆接线工作. ②. 1号阵列区光伏组件作业. ③. 逆变器的地址设定作业. ④. 开展日常巡检工作.
其 它 事 项	1. 下发“监理工作联系单(安全)0027” 2. 下发“监理通知单(安全)014”	
本日现场监理人员 李庆斌 符锡强 陈又平 徐彪		
记录人: 李庆斌		总监(总监代表): 徐彪