

监 理 日 记()

日期: 2017年 07月 07日

星期: 五

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴

气温: 25-33℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 全面检查施工区域安全情况, 吊篮使用情况, 吊车运行状态及特殊工种人员相关证件等基本符合安全规范要求。 检查: ①. 3号交易大厅屋面汇流箱电缆接线情况。 ②. 3号交易大厅屋面光伏组件安装情况。 ③. 现场做检修通道施工情况。 ④. 逆变器的地址设定情况。 ⑤. 箱变围栏安装情况。	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理人员11人, 汇流站打扫2人, 屋顶支架安装15人, 消防人员18人, 配合逆变器厂家人员10人。 施工: ①. 3号交易大厅汇流箱电缆接线工作。 ②. 3号交易大厅光伏组件安装工作。 ③. 箱变围栏安装工作。 ④. 现场做检修通道施工。 吊车1台。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 徐斌 徐锡强 徐文平 徐彪 记录人: 徐斌 总监(总监代表): 徐彪	