

监 理 日 记()

日期: 2017年 07月 08日

星期: 六

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴
气温: 25-36℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: ①检查1号阵列区屋面采光带台阶安全防护情况; ②检查做检修通道高空施工工人安全带配置情况; ③检查吊篮构件更换情况; 以上情况已整改。 检查: ①. 1号阵列区电缆接线情况. ②. 1号阵列区光伏组件安装情况. ③. 逆变器地址设定情况. ④. 箱变围栏安装情况.	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理人员11人, 汇流站打扫2人, 屋顶支架安装15人, 短缺人员18人. 配合逆变器厂家人员10人. 施工: ①. 1号阵列区电缆接线工作. ②. 1号阵列区光伏组件安装工作. ③. 开展日常巡检工作. ④. 箱变围栏安装工作. 吊车1台.
其 它 事 项	收到总承包单位“监理通知回复单(安全)014, 已整改.	
本日现场监理人员: 常庆斌 徐锡强 徐文平 徐彪 记录人: 常庆斌 总监(总监代表): 徐彪		