

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 07月 09日

天气: 多云

星期: 日

气温: 25-33℃

工程名称: 山东寿光项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查做检修通道的施工人员安全情况以及光伏阵列区清理情况, 基本做到位。 检查: ①. 现场做检修通道安装情况。 ②. 光伏组件进场(消缺)情况。 ③. 1号阵列区电缆接线情况。 ④. 1号阵列区光伏组件安装情况。 ⑤. 箱变围栏安装情况。 ⑥. 逆变器地址设定情况。	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理人员11人, 汇流站打扫2人, 屋顶支架安装15人, 消缺人员18人, 配合逆变器厂家人员10人。 施工: ①. 逆变器地址设定工作。 ②. 现场做检修通道安装工作。 ③. 1号阵列区光伏组件安装工作。 ④. 光伏组件进场(消缺)。 吊车1台。
其 它 事 项	收到总承包单位“监理通知回复单(安全)”, 已整改。	
本日现场监理人员: 常文斌 徐锡强 徐文平 徐彪		
记录人: 常文斌		总监(总监代表): 徐彪