

监 理 日 记()

日期: 2017年 07月 11日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25-37℃

工程名称: 山东寿光项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 由于天气高温, 全面检查施工现场防护措施进展情况, 施工现场准备了饮用水及一些药品, 建议最好避开高温时间段。 检查: ①. 现场做检修通道施工情况。 ②. 1号阵列区光伏组件安装情况。 ③. 1号阵列区电缆接线施工情况。 ④. 逆变器地址设定情况。 ⑤. 混凝土屋面进行消缺检查情况。	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理人员11人, 江流站清扫2人, 屋顶支架安装15人, 消缺人员18人, 配合逆变器厂家人员10人。 施工: ①. 1号阵列区光伏组件安装工作。 ②. 屋顶做消缺工作。 ③. 现场做检修通道工作。 ④. 开展日常巡检工作。 吊车1台。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 李庆斌 徐锡强 徐文平 徐彪 记录人: 李庆斌 总监(总监代表): 徐彪	