

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2007年 2月 13日

星期: 四

工程名称: 小东科技园

天气: 晴
气温: 26-37℃

监理工作情况

上午检查: 为配合监理单位检查, 监理单位人员检查. 20:00-21:00
予以配合检查. 10:30-11:00. 下午检查: 监理单位. 检查下而
不和平有人21.

施工: 箱变用电基础加固; 埋管区检查通道安装

做线: 1#阵列区电缆敷设及电缆敷设; 12#阵列区电缆敷设及电缆敷设;

为检查. 检查电缆敷设.

检查. 12#阵列区电缆敷设及电缆敷设.

承包单位

施工内容及进度

施工情况

泰州敬道

管理人员: 6人. 箱变用电基础加固: 3人; 阵列区敷设: 22人

敷设: 10人. 加设接地材料制作: 3人.

检查: ①箱变用电基础加固完成3处.

②12#阵列区电缆敷设完成22%.

③1#阵列区电缆敷设完成80%.

④埋管区检查通道安装完成3个.

检查. 运输车一辆.

其它事项

本日现场监理人员

陈静. 陈静. 陈静. 陈静

总监 (总监代表):

陈静

记录人:

陈静

江苏省建设厅监制