

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月28日

星期: 星期五

工程名称: 山东特光项目

天气: 多云转阵雨

气温: 22~29℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 政府创城最后一天, 对园区临边防护情况进行巡查。 施工检查: 1. 理线区桥架施工 2. 3#交易大厅光伏施工。 3. 理线区检修通道施工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	泰州敬道	管理人员: 5人, 土建7人, 光伏区作业18人 施工情况: 1. 理线区检修通道作业 2. 理线区桥架作业。 3. 交易大厅光伏区作业。
其 它 事 项	今天开四份火票, 准备钢结构加固!	
本日现场监理人员	徐文平 常庆魁	
记录人: 徐文平	总监 (总监代表): 徐文平	江苏省建设厅