

监 理 日 记()

日期: 2017年07月30日

星期: 四

天气: 多云转阵雨

气温: 23~29℃

工程名称: 江苏省淮阴市塔子湖光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	现场进行安全检查: 对光伏电站临时防护和钢结构加固前准备工作检查. 1. 理烫及梯架施工. 施工检查: 3. 3#支架大厅屋顶进行光伏板安装. 3. 钢结构加固进行准备工作. 进行安全技术交底.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 管理人员: 15人, 土建: 7人, 光伏作业及施工人数: 18, 钢结构加固作业人员: 16人. 施工情况: 1. 钢结构加固进行准备工作并进行安全技术交底. 2. 3#支架大厅光伏板作业.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 徐文平 常庆坤		
记录人: 徐文平		总监 (总监代表): 徐庆