

监 理 日 记()

日期: 2017年 07月 31日

天气: 阵雨

星期: 一

气温: 25-30℃

工程名称: 山东寿光项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 巡视加固现场无配电箱, 二级安全防护措施不到位, 已通知并要求立即整改检查下班前已配好配电箱。 施工检查: 1. 理货区桥架施工情况; 2. 3#不易大厅光伏组件安装情况; 3. 钢结构加固开始施工情况; 以上情况正有序进行开展。	
施 工 情 况	承包单位 泰州牧道	施工内容及进度 管理5人; 土建7人; 光伏安装18人; 加固18人。 施工情况: 1. 理货区桥架施工。 2. 3#不易大厅光伏组件安装。 3. 钢结构加固进行施工。 升降机: 4台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈文平 张嘉君 陈存桦 常庆斌 记录人: 常庆斌 总监(总监代表): 陈存桦	