

监 理 日 记()

日期: 2017年 08月 01日

天气: 阴转阵雨

星期: 二

气温: 24-30℃

工程名称: 山东寿光项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 巡视钢结构加固现场, 发现有关安全方面的措施还未全面落实到位, 针对现场要设置规范的防护设施; 要佩戴安全帽; 要对临时用电进行检查并记录等情况下发监理工作联系单。 施工巡查: ①. 巡查钢结构加固作业情况, 发现一些安全防护未做到位, 已要求整改。 ②. 4#交易大厅屋顶光伏组件安装情况, 工人工作有序进行。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州敬道	管理5人, 土建7人, 组件安装18人, 加固16人。 施工情况: ①. 钢结构加固四个作业组进行现场作业; ②. 4#交易大厅光伏组件安装。 ③. 理货区桥架施工。
其 它 事 项	下发“监理工作联系单0029”	
本日现场监理人员	徐文平 张喜君 徐有辉 常庆斌	
记录人: 常庆斌	总监 (总监代表): 徐有辉	