

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 08 月 02 日

星期: 三

工程名称: 山东寿光项目

天气: 多云

气温: 26-31℃

监 理 工 作 情 况	<u>安全巡查</u>: 巡视全场钢结构加固安全情况, 发现有个别人员自我安全防护意识不到位, 已现场进行教育。 <u>施工巡查</u>: ①. 4#交易大厅屋顶光伏组件安装情况, 工人正有序进行工作。 ②. 理货区桥架安装正在进行。 ③. 钢结构加固作业情况, 针对存在的一些质量问题, 已下发监理工作联系单。	
施 工 情 况	承包单位 泰州散道	施工内容及进度 管理5人, 组件安装18人, 加固20人。 施工情况: ①. 4#交易大厅光伏组件安装。 ②. 理货区桥架正在进行安装。 ③. 钢结构加固八个作业组正进行现场作业。
其 它 事 项	下发“监理工作联系单0030”	
本日现场监理人员: 徐文平 张喜君 徐存辉 常文斌 记录人: 常文斌 总监(总监代表): 徐存辉 江苏省建设厅监制		