

监 理 日 记()

日期: 2017 年 08 月 04 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 26-33℃

工程名称: 江苏省淮阴市李光宇30MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 钢结构加固施工继续进行, 要求施工单位作业统一穿工作服。对施工点要求专人进行监护。 1. 2#交易大厅屋顶增加采光板, 同时进行安装。 2. 现场钢结构加固, 共计 8 个作业组。	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 教 道	施工内容及进度 管理人员 25 人, 组件安装人员 112 人 加固作 业人员: 22 人。 施工情况: 钢结构加固施工作业。 2#交易大厅屋顶上增加采光板并安装。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 徐存辉, 张喜岩, 徐文平, 常庆斌。 记录人: 常庆斌, 总监 (总监代表): 徐存辉	